

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่หล่าย
ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่หล่าย
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

บัญชีโครงการการดำเนินการเปิดจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลแม่หล้า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่างๆ และผลิตภัณฑ์ ให้รองรับคนทุกกลุ่มวัยได้อย่างเท่าเทียม

๑. แผนงาน เกษะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหัวทุ่ง (ถนน ๑๐๑ เดิม) หมู่ที่ ๖	ติดตั้งเสาไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม อุปกรณ์ บ้านหัวทุ่ง (ถนน๑๐๑ เดิม) หมู่ที่ ๖	๔๐๑,๐๐๐			✓	-	๔๐๑,๐๐๐	กองช่าง
๑			๔๐๑,๐๐๐						

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. กลยุทธ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่างๆ และผลิตภัณฑ์ ให้รองรับคนทุกกลุ่มวัยได้อย่างเท่าเทียม

๒. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเรียบร้อย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนายณัฐพล สิงห์เท ถึงข้างบ้านนายต๋อย หงส์บินโบก ถนนซอย ๓ บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนายณัฐพล สิงห์เท ถึงข้างบ้านนายต๋อย หงส์บินโบก ถนนซอย ๓ บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๔๘,๐๐๐			✓	-	๓๔๘,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายสมัย สุทธิไสย บ้านเด่นเจริญ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายสมัย สุทธิไสย บ้านเด่นเจริญ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๒๙,๐๐๐			✓	-	๒๒๙,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านหัวทุ่ง (ช่วงที่ ๑) บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านหัวทุ่ง (ช่วงที่ ๑) บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๔๖,๐๐๐			✓	-	๖๔๖,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านหัวทุ่ง (ช่วงที่ ๒)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายบ้านหัวทุ่ง (ช่วงที่ ๒) บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร	๑๑๙,๐๐๐			✓	-	๑๑๙,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๖	หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร							
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนางพิน ดอกแสง ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม ข้างบ้านนายนำชวน สุวรรณ บ้านแม่หล่าย - กาซ้อง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางพิน ดอกแสง ไปเชื่อมต่อ รางระบายน้ำเดิม ข้างบ้านนายนำชวน สุวรรณ บ้านแม่หล่าย - กาซ้อง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร	๑๐๔,๐๐๐			✓	-	๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนายวัง เดชอุปการ ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม บริเวณปากซอย บ้านเด่นเจริญ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายวัง เดชอุปการ ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมบริเวณ ปากซอย บ้านเด่นเจริญ หมู่ที่ ๕ (ชนิด ฝาปิด) ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร	๑๒๒,๐๐๐			✓	-	๑๒๒,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ข้างที่นางนิตยา เดชฤดี ไปสิ้นสุดบริเวณที่นาย หลายเจ็ด บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๑ (แบบ	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างที่นางนิตยา เดชฤดี ไปสิ้นสุดบริเวณที่นาย หลายเจ็ด บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๑ (แบบ	๑๔๑,๐๐๐			✓	-	๑๔๑,๐๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	สิงห์ทอง หล่ายเจ็ด บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๑	ไม่มีฝาปิด) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๗ เมตร							
๙	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ข้างที่น่านางเป็ง มะโนไธ้ ไปสิ้นสุดบริเวณถนนคอนกรีต สายนันทาราม - บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างที่น่านางเป็ง มะโนไธ้ ไปสิ้นสุดบริเวณถนนคอนกรีตสาย นันทาราม - บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ รางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มี ฝาปิด) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร	๓๔๖,๐๐๐			✓	-	๓๔๖,๐๐๐	กองช่าง ง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ข้างที่น่านายมิตร สีชะเจริญ ไปสิ้นสุดข้างที่น่านายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ บ้านแม่หล่าย - กาซ้อง หมู่ที่ ๔ (แบบไม่มี ฝาปิด) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างที่น่านายมิตร สีชะเจริญ ไปสิ้นสุดข้างที่น่านายสิทธิชัย ชัยสุรัตน์ บ้านแม่หล่าย - กาซ้อง หมู่ที่ ๔ (แบบไม่มี ฝาปิด) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	๕๕๖,๐๐๐			✓	-	๕๕๖,๐๐๐	กองช่าง ง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ เสริมเหล็กบริเวณข้างที่นา นายเม็ต อินยะ ไปสิ้นสุด บริเวณถนนคอนกรีตสาย นันทาราม - บ้านบุญเจริญ	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างที่น่านายเม็ต อินยะ ไปสิ้นสุดบริเวณถนนคอนกรีตสาย นันทาราม - บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ ๘ (แบบไม่มีฝาปิด) ขนาดกว้างเฉลี่ย	๔๐๔,๐๐๐			✓	-	๔๐๔,๐๐๐	กองช่าง ง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเรียบร้อย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
	หมู่ที่ ๘	๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร							
๑๒	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสมบูรณ์ ไทรย้อย ไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนางหล้า กรุงศรี บ้านแม่หล่าย - กาช้อง หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางสมบูรณ์ ไทรย้อย ไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนางหล้า กรุงศรี บ้านแม่หล่าย - กาช้อง หมู่ที่ ๔ ด้วยการเปลี่ยนฝาปิดรางระบายและลอกหรือตะกอนดิน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐			✓	-	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมและขยายผิวถนนลูกรัง บริเวณหลังร้านขนมครกแม่หล่าย (ถนน ๑๐๑ บายพาส) บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมและขยายผิวถนนลูกรัง บริเวณหลังร้านขนมครกแม่หล่าย (ถนน ๑๐๑ บายพาส) บ้านแม่หล่าย หมู่ที่ ๒ ๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑๔ บ่อพัก ๒. ขยายผิวถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐			✓	-	๘๐๐,๐๐๐	กองช่าง (จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนบายพาส ผ่านที่นา นายสุชาติ เกียงคำ ถึงที่นา ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ (หมู่ที่ ๕ , ๓ , ๔)	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง เทศบาล ๑ ขนาดกว้าง ๕ - ๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒,๙๗๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย กว่า ๑๕,๘๕๘ ตร.ม.	๒,๐๑๘,๐๐๐			✓	-	๒,๐๑๘,๐๐๐	กองช่าง (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖) (จ่ายขาด เงินสะสม)
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนางสาวปริศนา ทะนันชัย ถึงบ้านนางสุนันทา หอมดอก หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้างเฉลี่ย . เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย . เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว .๐๐ เมตร (แบบมีฝาปิด)	๓๙๓,๐๐๐			✓	-	๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง (จ่ายขาด เงินสะสม)
๑๖	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ที่นายนายนิคม ปัญญาเหมือง ถึงที่นายนายศุภกิตต์ หล้าให้ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร (แบบไม่มีฝาปิด) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน	๕๘๓,๐๐๐			✓	-	๕๘๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ที่นายนายสัมพันธ์ เครื่องสนุก ถึงที่นายนายถนอม แสงสว่าง	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง	๑,๖๘๔,๐๐๐					๑,๖๘๔,๐๐๐	กองช่าง (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
	หมู่ที่ ๒	๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖ จุดๆ ละ ๕ ท่อน							
๑๘	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบายพาส ผ่านที่นา นายสุชาติ เกียงคำ ถึงที่นา นายเพชร สิงเห หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๕ จุดๆ ละ ๕ ท่อน	๒,๐๑๘,๐๐๐			✓	-	๒,๐๑๘,๐๐๐	กองช่าง ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖)๖
๑๙	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นา นายสมบูรณ์ ทองวาส ไปสิ้นสุดข้างที่นา นายเล็ก สิงห์เห หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หล่าย	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๒๔๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๕ ท่อน	๕๕๕,๐๐๐			✓	-	๕๕๕,๐๐๐	กองช่าง ง (เงินเหลือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖)๖
๒๐	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่นา นางสาวรัตติยา สมบุตร ไปสิ้นสุดข้างที่นา นายสัมพันธ์ เครื่องสนุก หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๖๖๐,๐๐๐			✓	-	๖๖๐,๐๐๐	กองช่าง ง (เงินเหลือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๖)๖
๒๐			๑๒,๐๒๔,๐๐๐						

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเรียบร้อย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
	หมู่ที่ ๘	๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร							
๑๒	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสมบูรณ์ ไทรย้อย ไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนางหล้า ทุ่งศรี บ้านแม่หล้า - กาช้อง หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้านนางสมบูรณ์ ไทรย้อย ไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนางหล้า ทุ่งศรี บ้านแม่หล้า - กาช้อง หมู่ที่ ๔ ด้วยการเปลี่ยนฝาปิดรางระบายและลอกรื้อตะกอนดิน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร (ภายใน) หนา ๐.๑๒ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐			✓	-	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมและขยายผิวถนนลูกรัง บริเวณหลังร้านขนมครกแม่หล้า (ถนน ๑๐๑ บายพาส) บ้านแม่หล้า หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมและขยายผิวถนนลูกรัง บริเวณหลังร้านขนมครกแม่หล้า (ถนน ๑๐๑ บายพาส) บ้านแม่หล้า หมู่ที่ ๒ ๑. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ท่อน พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๑๔ บ่อพัก ๒. ขยายผิวถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐			✓	-	๘๐๐,๐๐๐	กองช่าง (จ่ายขาด เงินสะสม)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

๑. กลยุทธ์ สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ยกย่องให้ได้มาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

๒. กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนการนำความรู้และนวัตกรรมมาใช้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

๓. กลยุทธ์ พัฒนาการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมตามวิถีชุมชน

๑. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการนำความรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและแม่บ้าน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การจัดฐานกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน	๕๐,๐๐๐		✓		-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ "เมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ"	จัดกิจกรรมสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุในชุมชนได้โดยมุ่งเน้นรูปแบบที่เป็นมิตรให้ครอบคลุมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี	๕๐,๐๐๐		✓		๔๐,๓๑๘	๙,๖๘๒	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ หรือการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความสุข	๔๐,๐๐๐		✓		-	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่วัยสูงอายุ	จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้แก่กลุ่ม บุคคลที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล
๗	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเสี่ยง และการ ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดเทศบาล ตำบลแม่หล่ายในการป้องกันและ แก้ไขยาเสพติด	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล
๘	โครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ มีส่วนร่วม	จัดฝึกอบรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรมผู้นำ แกนนำชุมชน เครือข่าย การทำงานของเทศบาลเพื่อการพัฒนา พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	อุดหนุนงบประมาณที่ว่าการอำเภอ เมืองแพร่ จำนวน ๑ โครงการ	๖,๐๐๐		✓		-	๙,๐๐๐ (ยกเลิก โครงการ)	สำนักปลัด เทศบาล
๙			๒๘๖,๐๐๐				๔๐,๓๑๘	๒๔๘,๖๘๒	

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคม

๑. กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

๒. กลยุทธ์ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

๓. กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการค่ายเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมการเข้าค่ายแก่เด็กและเยาวชนและการทัศนศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐		✓		๔๓,๗๙๐	๕๖,๒๑๐	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการ	๘๐,๐๐๐	✓			-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา (โอนลด ๗๐,๐๐๐)
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะครูหรือบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐		✓		๑๘,๙๕๐	๑,๐๕๐	กองการศึกษา
๔	โครงการรวมพลังคนรุ่นใหม่ เยาวชน ลด ละ เลิก ยาเสพติด	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัวกลุ่มเด็กเยาวชน	๒๕,๐๐๐		✓		๑๗,๒๕๐	๗,๗๕๐	กองการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐		✓		๑๗,๒๕๐	๑๒,๗๕๐	กองการศึกษา

[illegible]

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคม

๑. กลยุทธ์ ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ

๒. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณคณะกรรมการ หมู่บ้านในการดำเนินการโครงการ อันเนื่องราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐		✓		-	๑๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพครอบครัว	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่แกนนำ สุขภาพประจำครอบครัว ด้านการ โภชนาการการออกกำลังกาย	๕๐,๐๐๐		✓		-	๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการส่งเสริมและคุ้มครอง ผู้บริโภค	จัดกิจกรรมฝึกอบรมแก่ ร้านค้าและ ผู้ประกอบการอาหาร และร้านค้า ในชุมชน และการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร	๑๐,๐๐๐		✓		-	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงและการ จัดหาเวชภัณฑ์ (วัคซีน) แก่สัตว์เลี้ยง และการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง	๕๐,๐๐๐		✓		๓๖,๓๒๑	๑๓,๖๗๙	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔			๒๗๐,๐๐๐				๓๖,๓๒๑	๒๓๓,๖๗๙	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคม

๑ กลยุทธ์ การช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุ่มคนหรือ ชุมชน ที่ประสบความเดือดร้อนให้สามารถแก้ปัญหาและพ้นจากความ เดือดร้อน ช่วยตนเองได้ ดำรงชีวิตได้อย่าง มั่นคง

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชน	ช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้แก่ประชาชน หรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับ ความเดือดร้อนหรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานใน การดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม	๑๐๐,๐๐๐		✓		-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล
๑			๑๐๐,๐๐๐				๐	๑๐๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสังคม

๑. กลยุทธ์ สร้างและพัฒนางานสืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี

๒. กลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๓. กลยุทธ์ พัฒนาสถานที่ออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้ง

๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีสวดดี สองมหาวิบุรุษเมืองแพร่	จัดพิธีวางพวงมาลาสวดดีสองมหา วิบุรุษเมืองแพร่	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการสืบสานถวายเทียน พรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ร่วมกับ หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน	๑๐,๐๐๐		✓		-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดงานประเพณีไหว้ พระธาตุช่อแฮ แห่งทุ่งหลวง	อุดหนุนงบประมาณอำเภอเมืองแพร่ จำนวน ๑ โครงการ	๗,๐๐๐	✓			-	๗,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานประเพณีไหว้ พระพุทธโกศัย ศิริชัยศากยมุนี พระคู่บ้านเมืองแพร่ และงาน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี	อุดหนุนงบประมาณอำเภอเมืองแพร่ จำนวน ๑ โครงการ	๗,๐๐๐	✓			-	๗,๐๐๐	กองการศึกษา

[illegible]

๕. แผนงานงบกลาง

୧୬

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยของประชาชน

๑. กลยุทธ์ จัดอบรม/กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการตนเองและชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒. กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ อปพร. จิตอาสา หรืออาสาสมัคร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรมการทำงานของ อปพร. จิตอาสา และอาสาสมัคร

๔. กลยุทธ์ การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จัดตั้งจุดบริการประชาชน ร่วมกับสมาชิก อปพร. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ และองค์กรภาคีเครือข่าย	๑๐,๐๐๐	✓			-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่บุคลากร ร่วมกับสมาชิก อปพร. , หน่วยงานภาคีเครือข่าย	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM ๒.๕	จัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครในป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM ๒.๕และกิจกรรมรณรงค์งดการเผา	๑๐,๐๐๐	✓			๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะแก่สมาชิก อปพร. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันช่วยเหลือ แก้ไข และระงับภัยต่างๆ	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕	โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมจิตอาสาให้ความรู้ไปช่วยเหลือกิจกรรมอาสาอื่นๆ	๒๕,๐๐๐		✓		-	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๕			๙๕,๐๐๐				๑๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. กลยุทธ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอ เช่น การลอกเรือผักตบชวา การลอกเรือรางระบายน้ำ การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เป็นต้น

๒. กลยุทธ์ จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ต้นทาง กลางทาง และปลายทางได้อย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมสร้างความรู้การจัดการขยะและการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ แก่ ครูวเรือน ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ	๘๐,๐๐๐		✓		๔๙,๗๙๕	๓๐,๒๐๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการอบรมผู้ประกอบการรถสูบล้างรถบรรทุกและผู้ปฏิบัติงานสูบล้างรถบรรทุก	จัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการสิ่งปฏิกูล สำหรับผู้ประกอบการรถสูบล้างรถบรรทุก	๕๐,๐๐๐		✓		๑๔,๑๕๐	๓๕,๘๕๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการจัดหาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล	จัดหาที่ดิน จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓			๓๓๐,๐๐๐				๖๓,๙๔๕	๙๖,๑๕๕	

๕.๒ แผนงานการเกษตร

୧୭

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

๑. กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

๒. กลยุทธ์ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในเทศบาล โดยให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมทำ ตรวจสอบได้

๓. กลยุทธ์ สร้างภาคีเครือข่ายในการทำงานทั้งภายในและภายนอก เช่น กลุ่ม องค์กรต่างๆในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเรียบร้อย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเทศบาลประจำปี	จัดกิจกรรมเพื่อร่วมตระหนักและรำลึกถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของหน่วยงานที่มีต่อประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	๒๐,๐๐๐		✓		๑๑,๒๐๐	๘,๘๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งว่่างลง	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ คุณธรรม จริยธรรม พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่หล่าย	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรม หรือการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	✓			-	๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเรียบร้อย	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	จัดฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แก่พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองแพร่	อุดหนุนงบประมาณเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จำนวน ๑ โครงการ	๙,๐๐๐	✓			๙,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	จัดทำประชาคม หมู่บ้าน ตำบล หรือการประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพื่อทบทวนแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการปรับปรุง และตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระภาษีในพื้นที่ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	๒๐,๐๐๐		✓		๘,๖๕๐	๑๑,๓๕๐	กองคลัง
๙	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมฯ	๒๐,๐๐๐		✓		๑๓,๑๐๖	๓๐,๒๐๕	กองคลัง
๑๐	โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑	โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑			๒๑๔,๐๐๐				๔๑,๙๕๖	๑๙๕,๓๕๔	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเรียบร้อย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	จัดฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แก่พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อำเภอเมืองแพร่	อุดหนุนงบประมาณเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จำนวน ๑ โครงการ	๙,๐๐๐	✓			๙,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	จัดทำประชาคม หมู่บ้าน ตำบล หรือการประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพื่อทบทวนแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการปรับปรุง และตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระภาษีในพื้นที่ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	๒๐,๐๐๐		✓		๘,๖๕๐	๑๑,๓๕๐	กองคลัง
๙	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมฯ	๒๐,๐๐๐		✓		๑๓,๑๐๖	๓๐,๒๐๕	กองคลัง
๑๐	โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑	โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑			๒๑๔,๐๐๐				๔๑,๙๕๖	๑๙๕,๓๕๔	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณไว้ (บาท)	สถานการณ์เบิกจ่าย			งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				ดำเนินการเรียบร้อย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	จัดฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แก่พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอเมืองแพร่	อุดหนุนงบประมาณเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จำนวน ๑ โครงการ	๙,๐๐๐	✓			๙,๐๐๐	-	สำนักปลัดเทศบาล
๗	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	จัดทำประชาคม หมู่บ้าน ตำบล หรือการประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพื่อทบทวนแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐		✓		-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการปรับปรุง และตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระภาษีในพื้นที่ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	๒๐,๐๐๐		✓		๘,๖๕๐	๑๑,๓๕๐	กองคลัง
๙	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมฯ	๒๐,๐๐๐		✓		๑๓,๑๐๖	๓๐,๒๐๕	กองคลัง
๑๐	โครงการบริหารความเสี่ยงเพื่อต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑	โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร	๒๐,๐๐๐		✓		-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล
๑๑			๒๑๔,๐๐๐				๔๑,๙๕๖	๑๙๕,๓๕๔	